



**ПАСПОРТ
 проекта**

Капитальный ремонт МБОУ Байтеряковской СОШ

Наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ Байтеряковская СОШ		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ Байтеряковская СОШ	Срок начала и окончания проекта	с 15.12.2021 год по 30.11.2024
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Семенов Алексей Викторович, Глава Муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район УР"		
Администратор проекта	Волков Виктор Николаевич, заместитель Главы по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район УР»		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
	<i>Всего, в т.ч.:</i>	52 418,4	
	<i>Федеральный бюджет</i>	41 995,10	81%
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	9 850,70	19%
	<i>Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)</i>	-	-
	<i>Бюджет МО</i>	572,6	0,01% на смр и 5% на оснащение
	<i>Внебюджетные источники</i>		
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...)	проектная мощность — 230, площадь — 3412,2 кв. м.		
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта МБОУ Байтерьяковскя СОШ

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД	120	15.12.2021	14.04.2022	проектно-сметная документация	Шушпанов Сергей Александрович
2.	Подготовительный этап	99	25.12.2023	01.04.2024		
2.1.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР (для объектов 2024 года)	6	25.12.2023	31.12.2023	распоряжение Правительства УР	Петрова Наталья Владимировна
2.2.	Доведение лимитов на СМР до муниципальных образований (для объектов - 2024 года)	16	25.12.2023	10.01.2024	уведомление о лимитах на СМР	Яковлева Галина Петровна, Петрова Наталья Владимировна, Сухих Вера Николаевна
2.3.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР с муниципальными образованиями	10	10.01.2024	20.01.2024	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	Пислегин Аркадий Николаевич, Петрова Наталья Владимировна
2.4.	Подготовка инфраструктурных листов по закупке оснащения	26	15.01.2024	10.02.2024	список оснащения	Шушпанов Сергей Александрович, Иванов Александр Фридрихович, Орлова Ольга Владимировна
2.5.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объектов	16	10.02.2024	26.02.2024	заявки на оснащение	Малкова Ксения Владимировна, Орлова Ольга Владимировна
2.6.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям на оснащение	15	26.02.2024	12.03.2024	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Орлова Ольга Владимировна
2.7.	Доведение лимитов на оснащение до муниципальных образований (для объектов 2024 года)	3	12.03.2024	15.03.2024	уведомление о лимитах на СМР	Яковлева Галина Петровна, Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.8.	Подписание соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на оснащение	10	15.03.2024	25.03.2024	соглашения о предоставлении субсидий	Пислегин Аркадий Николаевич, Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	77	15.01.2024	01.04.2024	дизайн-проект	Шушпанов Сергей Александрович, Павлова Галина Юрьевна, Симушина Элеонора Павловна
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	22	09.01.2024	31.01.2024	календарный учебный план	Шушпанов Сергей Александрович, Якимова Алиса Хакимовна, Симушина Элеонора Павловна
3.	Закупочные процедуры на СМР	21	26.06.2024	17.07.2024		Малкова Ксения Владимировна, Шушпанов Сергей Александрович/ Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
3.1.	Размещение плана-графика	0	26.06.2024	26.06.2024	план-график	
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0	27.06.2024	27.06.2024	заявка в РЦЗ	
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	6	27.06.2024	03.07.2024	Уведомление РЦЗ	

3.4.	Разработка проекта документации о закупке	6	27.06.2024	03.07.2024	проект документации о закупке	
3.5.	Утверждение документации о закупке	0	03.07.2024	03.07.2024	документация о закупке	
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0	03.07.2024	03.07.2024	извещение о проведении закупки	
3.7.	Подача заявок	7	03.07.2024	10.07.2024	заявка	
3.8.	Проведение запроса котировок	7	03.07.2024	10.07.2024	извещение	
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	0	17.07.2024	17.07.2024	контракт на капитальный ремонт	
4.	Строительно-монтажные работы	136	17.07.2024	30.11.2024		Волков Виктор Николаевич, Шушпанов Сергей Александрович/ Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.1.	Выполнение СМР	136	17.07.2024	30.11.2024	смр	
4.2.	Приемка выполненных работ	0	30.11.2024	30.11.2024	акт приемки	
5.	Закупочные процедуры на оснащение	68	25.03.2024	01.06.2024		Малкова Ксения Владимировна, Шушпанов Сергей Александрович/ Орлова Ольга Владимировна
5.1.	Размещение плана-графика	1	26.03.2024	26.03.2024	план-график	
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РИЗ УР	2	27.03.2024	28.03.2024	заявка в РИЗ	

Раздел 3. План кассовых выплат

Приложение 2

Уровень бюджета	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб.						728,88	16 767,68	7 480,35			17 018,19		41 995,10
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб.						170,97	3 933,15	1 754,66			3 991,92		9 850,70
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб.													0,00
ИТОГО	0	0	0	0,00	0,00	899,95	20 700,83	9 235,01	0,00	0,00	21 010,11	0,00	51 845,80

2. Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Шушпанов Сергей Александрович	Директор МБОУ Байтеряковская СОШ
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Семенов Алексей Викторович	Глава МО "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики
4	Администратор	Волков Виктор Николаевич	Заместитель Главы МО "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" по ЖКХ и строительству
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Благодатский Сергей Александрович	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР
7	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
8	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
9	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
10	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
11	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
12	Рабочая группа	Петрова Наталья Владимировна	Заместитель начальника Управления-Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Киселева Ольга Сергеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
14	Руководитель рабочей группы по закупкам	Малкова Ксения Владимировна	Руководитель группы по муниципальным закупкам
15	Руководитель рабочей группы по обучению педагогов	Семенова Наталья Геннадьевна	Зам директора по УВР
16	Руководитель рабочей группы по ремонту	Волков Виктор Николаевич	Заместитель Главы МО "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" по ЖКХ и строительству
17	Руководитель рабочей группы по финансовым вопросам	Яковлева Галина Петровна	Начальник Управления финансов МО «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»
18	Руководитель рабочей группы по работе с	Мартынова Людмила Фануровна	Начальник территориального отдела "Байтеряковское"
19	Руководитель рабочей группы по приобретению средств обучения и воспитания	Павлова Галина Юрьевна	Начальник управления образования МО "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики"
20	Рабочая группа	Пислегин Аркадий Николаевич	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Алнашского района"

Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта объекта "МБОУ Байтерьяковская СОШ"

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа)	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 9 по 11 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)			
С 1 по 4 классы- 45, с 5 по 9 классы- 45, с 10-11 классы-13	1 класс-10, 2 класс-9, 3 класс-14, 4 класс-12. МКОУ Нижне-Котырская ООШ, 2 смена, питание в МКОУ Нижне-Котырская ООШ	5 класс-8, 6 класс-10, 7 класс-14, 8 класс-9, МКОУ Нижне-Котырская ООШ, 2 смена, питание в МКОУ Нижне-Котырская ООШ	9 класс-8, 10 класс-14, 11 класс-5, МКОУ Нижне-Котырская ООШ, 2 смена, питание в МКОУ Нижне-Котырская ООШ	Общешкольное родительское собрание	18.01.2024	Протокол №1 от 18.01.2024

**График заседания Штаба родительского общественного контроля в ходе выполнения
капитального ремонта объекта "МБОУ Байтеряковская СОШ"**

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	Родительское собрание, Протокол №1 от 18.01.2024
Февраль	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
Март-апрель	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
Май	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	
Июнь-ноябрь	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	
Август или декабрь	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	

Медиаплан по информационному сопровождению капитального ремонта по объекту "МБОУ Байтеряковская СОШ"

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети: https://vk.com/public188045722 , сайт ОУ: https://shkolabajteryakovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/modernizatsiya-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/ , районная газета	январь	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети: https://vk.com/public188045722 , сайт ОУ: https://shkolabajteryakovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/modernizatsiya-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/ .	25.03.2024	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения (соблности все ракурсы до и после)
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети https://vk.com/public188045722	25.03.2024	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/ установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети: https://vk.com/public188045722 , сайт ОУ: https://shkolabajteryakovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/modernizatsiya-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/ , печатные СМИ	01.08-31.08.2024	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети: https://vk.com/public188045722 , сайт ОУ: https://shkolabajteryakovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/modernizatsiya-shkolnyh-sistem-obrazovaniya/ , печатные СМИ	09.01.24	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети: https://vk.com/public188045722	09.01.24	Изучение общественного мнения о проекте, освещении образовательного процесса в течение года